



## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
제천~영월 고속도로 건설	공사 착공, 어상천 무인IC 반영	기본 및 실시설계 용역 착수	설계용역 및 무인IC 반영 추진	설계완료, 공사착공, 무인IC반영	공사추진	공사추진

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'17. 01. : 제1차 고속도로 건설계획('16.~'20년) 반영</li> <li>'20. 08. : 예비타당성조사 통과(B/C 0.46, AHP 0.559)</li> <li>'21. 01.~ : 타당성 평가 및 전략환경영향평가용역</li> <li>'22. 04. : 새정부 총북 15대 정책과제 반영</li> </ul>	20%	
임 기 내	2023년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계용역 추진</li> <li>어상천 무인IC 반영 추진</li> </ul>	23%
	2023년도 하반기	”	27%
	2024년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>어상천 무인IC 반영</li> </ul>	30%
	2024년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 착공</li> </ul>	35%
	2025년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 추진</li> </ul>	40%
	2025년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 추진</li> </ul>	45%
	2026년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 추진</li> </ul>	50%
임기 후	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 추진 및 완료</li> </ul>	100%	

**중앙정부 도움** ○ 어상천 무인IC 실시설계 포함

## □ 추진실적

- '17. 01. : 제1차 고속도로 건설계획('16.~'20년) 반영
- '20. 08. : 예비타당성조사 통과(B/C 0.46, AHP 0.559)
- '21. 01.~ : 타당성 평가 및 전략환경영향평가용역
- '22. 04. : 새정부 총북 15대 정책과제 반영(어상천 무인IC 설치 포함)

## □ 기대효과

- 북부권 광역교통망 확충을 통한 접근성 강화로 산업입지여건 개선과 국토균형발전 촉진 및 지역관광산업 활성화 도모