

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 충청북도에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
청주국제공항 항공 정비(MRO) 단지조성	45,200	19,871	-	16,000	9,329	2022	2012	51
전국 중국인유학생 친한류화 사업 -중국인유학생페스티벌	9,194	6,397	997	800	1,000	계속	2019	100
교원대~태성간 도로 확포장 공사	57,962	48,362	4,500	3,500	1,600	2021	2014	75
관정~이목간 도로 확포장 공사	21,000	16,750	4,250	-	-	2019	2009	95
미원~초정간 도로 확포장공사	206,500	15,350	3,500	7,000	180,650	2030	2011	9
대소~삼성간 도로 확포장 공사	29,950	17,470	6,000	4,000	2,480	2022	2011	42
구산~옥동 도로 확포장공사	15,000	12,000	3,000	-	-	2020	2013	75
매화~동이 지방도 확포장공사	27,900	11,500	8,000	3,000	5,400	2022	2014	35
첨단의료복합단지 조성	4,105,304	753,919	50,875	18,136	3,282,374	2038	2010	35
융합바이오세라믹소재 센터 건립	19,800	19,000	800	-	-	2019	2016	100
재난안전체험관 설치	12,000	1,000	5,000	6,000	-	2021	2014	20
첨단임상시험센터건립	30,139	3,046	-	9,000	18,093	2022	2015	50
의약품품질분석 지원센터 구축	11,100	9,540	1,560	-	-	2019	2016	100
바이오세라믹 안정성 및 유효성 평가센터 구축	8,399	3,682	2,145	2,572	-	2020	2016	80
오송화장품 뷰티산업엑스포	17,714	9,464	2,650	2,800	2,800	계속	2017	100
천연물 조직배양 상용화시설 구축	15,130	9,522	4,158	1,450	-	2020	2016	85
도의회청사 및 도청 제2청사 건립	66,800	11,000	15,000	2,000	38,800	2023	2017	5
초정~증평 지방도 확포장공사	29,700	1,900	4,000	6,000	17,800	2024	2017	5
독동 다목적 소규모 저수지 건설사업	6,600	4,800	1,200	600	-	2020	2017	60

사 업 명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
조동 다목적 소규모 저수지 건설사업	4,100	3,000	1,000	100	-	2020	2017	50
곤충종자보급센터 건립	5,000	2,640	2,360	-	-	2019	2017	100
4D융합소재산업화 지원센터 설치	21,535	8,596	5,402	3,789	3,748	2021	2017	65
종양이환네트워크 연구센터 구축	9,090	2,240	1,370	1,370	4,110	2024	2017	50
에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	7,200	200	-	357	6,643	2020	2017	3
충청북도 근로자종합 복지관 이전신축	7,709	4,691	2,939	79	-	2020	2017	50
천연물제제 시생산 시설 구축	15,600	-	-	3,900	11,700	2022	2018	0
도로관리사업소 신축	13,000	1,399	6,940	190	4,471	2022	2017	40
반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축	29,650	4,505	9,443	6,404	9,298	2022	2018	60
소방본부 통합청사 이전 신축	14,500	665	8,661	5,174	-	2021	2018	15
오송바이오메디컬지구 진입도로 개설	46,826	1,200	20,012	9,000	16,614	2022	2018	10
2019 충주세계 무예마스터십대회	15,000	3,983	11,017	-	-	2019	2018	100
청주 에어로폴리스2지구 (항공산업) 조성(2단계)	71,000	34,630	15,170	10,000	11,200	2022	2018	11
진천합목도로 확포장 공사	7,000	500	4,500	500	1,500	2022	2018	5
대울~증평IC 지방도 확포장 공사	75,600	1,600	1,800	2,500	69,700	2026	2018	5
매화~동이 지방도 확포장 공사(2공구)	9,000	500	2,000	1,000	5,500	2022	2018	2
충북 혁신도시 개방형 혁신연구실(OpenLAB) 구축	21,731	5,070	4,947	6,205	5,509	2022	2018	46.1
장애인회관 건립	9,800	2,400	6,700	-	700	2021	2018	20
바이오 의약품 생산 센터 완제의약품 생산시설 건립	20,000	7,625	12,375	-	-	2020	2018	100
융합바이오세라믹테크 노베이터구축	20,192	-	5,500	2,400	12,292	2023	2018	20
충주의료원 병동 증축 및 응급실 보강	6,350	-	2,150	4,200	-	2020	2018	40
청남대 임시정부 역사 교육관 건립	8,000	-	-	3,000	5,000	2022	2018	10

사 업 명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
신촌-오산 지방도 확포장공사	6,000	500	4,500	500	500	2021	2018	5
충북도립대학교 학생생활관 건립	43,000	-	400	4,800	37,800	2022	2019	20
청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	169,800	26,000	45,600	4,000	94,200	2023	2019	45
금왕~삼성 지방도 확포장 공사	119,200	-	2,000	1,000	116,200	2028	2019	5
항석~월굴 지방도 확포장공사	23,600	-	3,700	2,000	17,900	2025	2019	1
지산~호정 지방도 확포장 공사	26,000	-	3,500	2,000	20,500	2024	2019	2
탑평~가흥 지방도 확포장 공사	17,700	-	2,100	3,000	12,600	2025	2019	2
자율자동차 지역테스트 베드 구축	29,500	-	18,000	7,800	3,700	2021	2019	20
소프트웨어 미래채움	7,000	-	2,800	2,100	2,100	2021	2019	50
2019 슬라-H ₂ 페스티벌	5,456	3,007	769	840	840	계속	2019	100
세포치료제 상용화지원 시스템 구축사업	13,000	-	2,580	4,373	6,047	2022	2019	20
청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	10,000	-	-	3,000	7,000	2021	2019	20
수송기계 부품 전자파 센터 구축	28,500	-	-	12,989	15,511	2022	2019	5
충주 조동도로 개량공사	11,000	-	500	2,500	8,000	2025	2019	5
현암~지산 지방도 확포장 공사	29,800	-	1,000	3,000	25,800	2025	2019	2
조령산자연휴양림 보완사업	4,500	-	-	4,500	-	2020	2019	35
생활밀착형 국민체육센터 (생존수영장) 건립	13,000	-	-	5,300	7,700	2022	2019	0
충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	21,633	-	5,352	10,287	5,994	2021	2019	35
반도체산업박람회	1,300	-	-	1,300	-	계속	2019	25
충북국제무예액션 영화제	2,700	-	1,400	1,300	-	계속	2019	100
충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	4,500	-	-	1,000	3,500	2022	2019	5

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성 (청주 에어로폴리스 1지구)	담당자	경제자유구역청 문민규(0220-8344)
-----	--	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치
- 청주공항을 중부권 거점공항 및 항공정비산업 허브로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013년~2020년 ※변경추진 중(2013년~2022년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 규 모 : 153천㎡(4.6만평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	45,200	19,871	-	16,000	9,329
시 도 비	28,700	15,551	-	8,000	5,149
시군구비	16,500	4,320	-	8,000	4,180

추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

- '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시
- '15. 04. 13. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공
- '16. 11. 30. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 1차분 준공
- '17. 09. 01. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 부분준공

향후계획

- '20. 04. 16. 개발계획변경(안) 산자부 승인 신청
- '20. 06. 개발계획변경 승인
- '22. 12. 단지조성공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음.

사업명	전국 중국인 유학생 친한류화 사업 -중국인 유학생 페스티벌-	담당자	관광항공과 진현정(☎220-3963)
-----	--------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 한·중 청년교류를 통한 국가 간 우호증진의 장 마련
- 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화

사업개요

- 기 간 : 2019년 9월20일 ~ 9월22일(3일간)
- 위 치 : 청주대학교 일월
- 규 모 : 27,000여명(중국인유학생, 한국대학생, 한중기업인, 관광객 등)
- 주요내용 : K-POP 공연, 한·중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,194	6,397	997	800	1,000
국 비	3,098	2,699	399	-	-
시 도 비	6,096	3,698	598	800	1,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 페스티벌 : '11. 10. 6 ~ 10. 7, 청주예술의전당, 5,000명
- 제2회 페스티벌 : '12. 10. 5 ~ 10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명
- 제3회 페스티벌 : '13. 10. 3 ~ 10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명
- 제4회 페스티벌 : '14. 9. 12 ~ 9. 14, 청주예술의전당, 30,000명
- 제5회 페스티벌 : '15. 10. 8 ~ 10. 10, 청주예술의전당, 30,000명
- 제6회 페스티벌 : '16. 9. 23 ~ 9. 25, 청주예술의전당, 30,000명
- 제7회 페스티벌 : '17. 9. 29 ~ 10. 1, 청주예술의전당, 35,000명
- 제8회 페스티벌 : '18. 9. 14 ~ 9. 16, 청주대학교, 37,000명
- 제9회 페스티벌 : '19. 9. 20 ~ 9. 22, 청주대학교, 27,000명

향후계획

- 2020년 중국인 유학생 페스티벌 개최 검토
 - 코로나19 사태로 집단행사 추진 애로, 또한 체육대회, 공연 등 참여형 체험행사로 온라인 행사개최가 어려워 내년 10월로 행사 연기

사업명	교원대-태성간 도로확포장공사	담당자	도로과 김태수(☎220-4242)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소
- 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2021년(12년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	57,962	48,362	4,500	3,500	1,600
시 도 비	51,112	41,512	4,500	3,500	1,600
지 방 채	6,850	6,850	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2008. 9. 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2009. 10. 보상 및 공사 시행
- 2014. 11. 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공
- 2014. 12. 탑연~다락(L=1.58km) 공사 준공
- 2016. 12. 3차분(다락~태성) 공사 준공
- 2017. 12. 4차분(다락~태성) 공사 준공
- 2018. 12. 5차분(다락~태성) 공사 준공
- 2019. 12. 6차분(다락~태성) 공사 준공
- 2020. 3. 7차분(다락~태성) 공사 착공

향후계획

- 2020. 12. 7차분(다락~태성) 공사 준공

사업명	관정-이목간 도로확포장공사	담당자	도로과 박종구(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소
- 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)
- 규 모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,000	16,750	4,250	-	-
시 도 비	14,620	10,370	4,250	-	-
지 방 체	6,380	6,380	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2011. 1. 기본·실시설계 완료
- 2014. 6. 공사착공
- 2019. 12. 6차분 준공(전체공정 95%)
- 2019. 12. 7차분 공사 착공

향후계획

- 20. 5. 전체 공사 준공

사업명	미원-조정간 도로확포장공사	담당자	도로과 윤종범(☎220-4226)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2030년(20년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 조정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)
- 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	206,500	15,350	3,500	7,000	180,650
시 도 비	206,500	15,350	3,500	7,000	180,650

추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

- 2013. 7. 조정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- 2018. 12. 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사 준공
- 2019. 6. 3공구(용곡~ 미원2 L=0.66km) 공사 착공

향후계획

- 2022. 6. 3공구(용곡~미원2) 공사 준공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	대소-삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 임종윤(☎220-4235)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 성본산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2022년(7년)
- 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사 L=3.05km, B=16.5~25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,950	17,470	6,000	4,000	2,480
시 도 비	29,050	16,570	6,000	4,000	2,480
지 방 채	900	900	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 2011. 6. 9. ~ 2013. 12. 16. : 실시설계용역 추진
- 2016. 2. 4. : 공사 계약 및 착공
- 2016. 11. 29. : 1차분 준공
- 2018. 5. 17. : 2차분 준공
- 2019. 4. 23. : 3차분 준공
- 2019. 12. 5. : 4차분 준공
- 2019. 11. 27. : 5차분 착공

향후계획

- 2022. 2. 공사 준공

사업명	구산-옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 김학득(☎220-4244)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요
- 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2020년(7년)
- 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리 일원(지방도 513호선)
- 규 모 : L=1.99km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000	12,000	3,000	-	-
시 도 비	13,070	10,070	3,000	-	-
지 방 채	1,930	1,930	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2014. 4. ~ 2015. 4. 실시설계 완료
- 2015. 12. 공사시행
- 2018. 11. 4차분 공사 준공
- 2019. 2. 5차분 공사 착공

향후계획

- 2020. 9. 전체분 준공 예정

사업명	매화-동이 지방도 확포장공사	담당자	도로과 신익용(☎220-4245)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로 교통량 분담 및 물류비용 절감
- 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2022년(8년)
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선)
- 규 모 : L=3.80km, B=16.5~21.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	27,900	11,500	8,000	3,000	5,400
시 도 비	27,900	11,500	8,000	3,000	5,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2016. 12. 실시설계 완료
- 2017. 12. 1차분 공사 준공
- 2018. 12. 2차분 공사 준공
- 2019. 12. 3차분 공사 준공
- 2019. 12. 4차분 공사 착공

향후계획

- 2020. 12. 4차분 준공 예정

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오산업과 송광복(0220-4532)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

사업개요

- 기간 : 2009년 ~ 2038년
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,105,304백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,105,304	753,919	50,875	18,136	3,282,374
국 비	1,430,960	460,880	40,000	9,836	920,244
시 도 비	260,964	198,539	3,375	4,800	54,250
시군구비	52,480	5,500	4,000	3,500	39,480
민간자본	2,360,900	89,000	3,500	-	2,268,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 국가 핵심연구지원 시설 : 4개 ('13. 11.)
 - 신약개발지원센터,첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약품생산센터
- 보건의료 행정타운 조성('10. 11) : 식약처, 질병관리본부 등 6대 국책기관
- 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)
 - 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터(건립중), 고위험병원체특수센터
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)
- 오송산학융합지구 조성('15. 3.)
 - 오송바이오캠퍼스(충북대, 청주대, 충북도립대) 조성
- 기업, 연구기관, 병원 등 83개 기관·기업 및 충청북도C&V센터 건립
- 화장품임상연구지원센터 준공('17. 4.)
- 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공('17. 9.)
- 바이오의약품생산센터 완제의약품 생산시설 건립('19.10.) 등

향후계획

- 오송첨단임상시험센터 및 첨단동물모델평가동 건립(2022년까지)
- 첨복단지 연구개발용지 분양(계속)

사업명	융합바이오세라믹소재센터 건립	담당자	화장품천연물과 김병철(8220-4612)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 해외 기업들이 바이오세라믹분야 핵심소재 시장독점 ⇒ 개선필요
- 미래 신성장 산업 거점기관 구축으로 국내 바이오세라믹 시장선점

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1
- 규 모 : 부지 12,935㎡, 연면적 5,013㎡(지하1층~지상4층)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 내 용 : 융합바이오세라믹 소재센터 건립 및 핵심소재 R&D

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원 (R&D사업비 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,800	19,000	800	-	-
-국 비	10,200	9,800	400	-	-
시 도 비	4,800	4,600	200	-	-
시군구비	4,800	4,600	200	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '15. 03 : 첨단의료복합단지 입주 승인
- '15. 12 : 융합바이오세라믹 소재센터 착공
- '16. 02 : 사업비 조정(206억→198억, 장비구축비 감액)
- '16. 05 : 지방재정투자심사 승인
- '17. 03 : 융합바이오세라믹 소재센터 준공
- '17. 12 : 양산화장비 17종 24대 구축
- '19. 12 : 양산화장비 14종 14대 구축 및 양산화 공정설비 운영

향후계획

- '20.~ : 바이오세라믹 핵심소재 및 양산화 기술개발 기업지원 추진

사업명	재난안전체험관 설치	담당자	대응예방과 정수현(☎220-4926)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세월호 사고, 경주지진발생 등 대형재난 및 안전사고 감소를 위한 체험식 안전교육 중요성 부각
- 재난유형별 맞춤형 체험교육이 가능한 종합안전체험관 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 청주시 상당구 월오동 181번지 일원
- 규 모 : 부지 9,756㎡, 연면적 2,946㎡ (지상2층 1개동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원(소방안전교부세 6,000, 도비 6,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,000	1,000	5,000	6,000	-
소 교 세	6,000	500	2,500	3,000	-
시 도 비	6,000	500	2,500	3,000	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 부지확보(충청북도와 청주시 시유지 활용 협약) : 2014. 4월
- 중앙재정 투융자 심사 승인 : 2014. 7월
- 국민안전체험관(중형) 신규 건립 선정 : 2016. 9월
- 재난안전체험관 건립 종합계획 수립 : 2018. 2월
- 국민안전체험관 사업계획 승인(행정안전부) : 2018. 5월
- 재난안전체험관 기본 및 실시설계 : 2019. 6월~12월

향후계획

- 재난안전체험관 건축 공사 착공 : 2020. 3월
- 재난안전체험관 전시·체험시설 공사착공 : 2020. 7월
- 재난안전체험관 준공 및 개관 : 2021. 6월

사업명	첨단임상시험센터 건립	담당자	바이오산업과 송광복(3220-4532)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 신약 후보물질 및 의료기기 시제품의 안전성 및 유효성 검증 필수시설인 임상시험센터를 침복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 침복단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (임상시험센터 부지)
- 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,700㎡(지하1, 지상3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,139.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	30,139.5	3,046	-	9,000	18,093.5
국 비	27,859.5	766	-	9,000	18,093.5
시 도 비	1,140	1,140	-	-	-
시군구비	1,140	1,140	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 5.
- 임상시험센터 건립·운영 사업자 선정(충북대학교병원) : '17. 7.
- 기본 및 중간설계 적정성 검토 완료 : '19. 11. ~ '20. 3.

□ 향후계획

- 총사업비 조정 심의(기재부) : '20. 5월限
- 실시설계 조달청 적정성 검토 완료 : '20. 6. 5.限
- 건축공사 시공업체 선정(충북대병원) : '20. 8월초
- 건축공사 착공 : '20. 8월중
- 건축공사 준공 : '21. 12월限
- 임상시험기관 지정 및 개소 : '22. 上.

사업명	의약품 품질분석지원센터 구축	담당자	바이오산업과 송강호(220-4522)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라 구축된 오송 중심 의약바이오산업 전진기지 육성
- 장비 및 시스템 구축으로 중소기업 지원으로 경쟁력 강화

사업개요

- 위 치 : 오송 C&V센터 공동장비실 내(기존건물 활용)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)
- 사업규모 : 396m² (120평)
- 사 업 비 : 111억원(국비 67.5, 지방비 37.5, 현물 6)
- 주요시설 : 의약품 안정성 및 품질분석장비 등 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,100백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,100	9,540	1,560	-	-
국 비	6,750	5,900	850	-	-
시 도 비	3,750	3,190	560	-	-
기 타	600	450	150	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 의약품 품질분석지원센터 구축계획 수립 : '15. 3.
- 산업부 산업융합기반구축사업 선정(충북TP 응모) : '16. 3.
- 2016년(1차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) : '16. 4.~'17. 5.
- 2017년(2차년도) 국비(18억원), 도비(6억원) 확보 : '16. 12.
- 2017년(2차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) : '17. 3.~12.
- 2018년(3차년도)사업 협약체결 : '18. 4.
- 2019년(4차년도)사업 협약체결 : '19. 4.
- 의약품 시험검사기관 식약처 인증 완료 : '19. 11.

향후계획

- 의약품 품질분석지원센터 운영, 기업지원

사업명	바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축	담당자	화장품천연물과 김병철(8220-4612)
-----	--------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹 소재부문 전문 평가기관 부재
- 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2020년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹 소재센터 내)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 생체적합성 검사, 독성검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,399백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,399	3,682	2,145	2,572	-
국 비	5,879	2,658	1,421	1,800	-
시 도 비	1,260	512	362	386	-
시군구비	1,260	512	362	386	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- '16. 01 : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행공고(산업부)
- '16. 04 : 한국세라믹 기술원 공모사업 선정
- '16. 10 : 지방재정투자심사 승인
- '19. 12 : 평가장비 41종 구축

향후계획

- '20. 12 : 평가장비 3종 및 표준평가절차서 DB 구축

사업변경 내역

- 총사업비 : 100억원 → 83.99억원
- 사업규모 : 평가장비 60종 → 44종

사업명	오송화장품뷰티산업엑스포	담당자	화장품천연물과 이보미(0220-4645)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 우리도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품·뷰티산업을 적극 육성, 4% 충북경제 견인 및 대한민국 K-뷰티 중심지 입지 구축

사업개요

- 기간/장소 : 2019년 10월22일 ~ 10월26일 5일간/오송역 일원
- 주최/주관 : 충청북도, 청주시/(재)오송바이오진흥재단
- 시설규모 : 7,690㎡(전시관 6,890㎡, 컨퍼런스홀 800㎡)
- 행사내용 : 산업전시, 수출상담, 판매, 컨퍼런스 및 뷰티체험 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,714백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,714	9,464	2,650	2,800	2,800
국 비	2,300	1,500	800	-	-
시 도 비	12,864	7,964	1,000	1,950	1,950
시군구비	2,550	-	850	850	850

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기업유치 : 238개사(국내 231, 해외 7)
- 바이어유치 : 1,152명(국내 562, 해외 57개국 590)
- 컨퍼런스 : 5개(국내 2, 국제 3), 800명
- 주요성과 : 수출상담 2,305건, 수출계약실적 1,612건, 1,709억원
마켓관 판매액 19.7억원, 관람객 수 106,646명

향후계획

- 2020. 10월 : 2020 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
- 2020. 11월 : 행사 결과 보고서 작성 및 정산
- 2020. 11월 : 2021 오송화장품뷰티산업엑스포 종합계획 수립
- 2021. 10월 : 2021 오송화장품뷰티산업엑스포 개최

사업명	천연물 조직배양 상용화시설 구축	담당자	화장품천연물과 김성은(☎220-4622)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 제천의 천연물 산업 인프라를 활용한 한방바이오 특성화 추진
- 식물 조직배양을 통한 규격화된 천연물 원료소재의 안정적 공급

사업개요

- 기 간 : 2017년 4월 ~ 2020년 3월(48개월)
- 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 2,522.38㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 조직배양 인프라 구축 및 운영, 장비성능 기술개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,130	9,522	4,158	1,450	-
국 비	7,000	4,922	1,278	800	-
시 도 비	3,400	2,000	1,200	200	-
시군구비	4,100	2,500	1,300	300	-
민간자본	630	100	380	150	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- '16. 4. : 산업부 창의산업 거점기관지원사업 선정
- '18. 2. : 건축 실시설계 완료
- '18. 7. : 건축공사 업체 선정 및 착공
- '19. 9. : 건축준공
- '19. 12. : 장비구축(33종 84세트)

향후계획

- '20. 6. : 시험가동
- '20. 8. : 장비구축(7종 8세트)
- '21. 1. : 사업 최종평가

사업변경 내역(해당시)

- 민간부담(자부담) 사업비 증액에 따른 총사업비 변경

※ 당초 15,000백만원 ⇒ **변경 15,130백만원**

사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	담당자	회계과 최정호(☎220-2853)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도의회청사 및 도청 제2청사 건립으로 부족한 사무공간 확보 및 민원인 불편사항 해소
- 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
- 규 모 : 29,000㎡(지하2층 / 지상5층)
- 도의회청사 9,000㎡, 도청 제2청사 5,700㎡, 지하주차장 14,300㎡(450대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 66,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	66,800	11,000	15,000	2,000	38,800
시 도 비	66,800	11,000	15,000	2,000	38,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식(신축) 확정
- '17. 06. 05. : 중앙투자심사 승인
- '18. 07. 05. : 설계용역 계약 / 착수
- '18. 08. 07. : 건축설계용역 일시정지
- '18. 12. 06. : 도의회청사 및 도청 제2청사 건립계획(안) 변경 수립
- '18. 12. 21. : 도의회 제4차 본회의 공유재산관리계획 의결
- '19. 02. 26. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진
- '19. 07. 09. : 청사 건립 기본계획수립(안) 공청회 개최
- '19. 08. 10. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
- '19. 08. 23. : 타당성조사 의뢰(도 → 행정안전부)

향후계획

- '20. 04. : 행정안전부 중앙투자심사(재심사) 추진
- '20. 07. : 설계용역 착수 및 인허가 추진
- '21. 07. : 공사발주 및 착공
- '23. 12. : 공사준공 및 입주

사업변경 내역

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사업명	충청북도의회 청사 건립	도의회청사 및 도청 제2청사 건립
사업기간	2016. 08. ~ 2021. 11.	2016. 08. ~ 2023. 12.
사업규모	연면적 16,161㎡	연면적 29,000㎡
사업비	430억원	668억원

사업명	초정-증평 지방도 확포장공사	담당자	도로과 홍지철(☎220-4232)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 급경사구간의 선형 개량으로 원활한 교통소통 도로 및 안전한 도로환경 조성
- 초정 및 인근지역과의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 기여를 통한 지역균형발전 도로

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2024년(8년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~증평군 증평읍 남차리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.16km, B=19.0~25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,700	1,900	4,000	6,000	17,800
시 도 비	29,700	1,900	4,000	6,000	17,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 2. 22. : 재정투자 심사위원회 심사(적정)
- 2018. 12. 11. : 실시설계 준공
- 2019. 4. 30. : 충청북도 기술심의위원회 상정
- 2019. 6. 12. : 계약심사 요청 ('19. 07. 05. 계약심사 완료)
- 2019. 9. 5. : 공사 착공(1차분)

향후계획

- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	독동 다목적소규모저수지 건설사업	담당자	자연재난과 김현식(☎220-2483)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017년 9월 ~ 2020년 12월 31일
- 위 치 : 충청북도 충주시 산척면 영덕리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(20만톤), 이설도로 L=693m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,600	4,800	1,200	600	-
시 도 비	6,600	4,800	1,200	600	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)
- '18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)

향후계획

- '20. 12. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수
※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

사업변경 내역

- '19. 12. 시행계획 변경(당초 60억 → 변경 66억)
※ 물가변동(E.S)에 따른 총사업비 증가

사업명	조동 다목적소규모저수지 건설사업	담당자	자연재난과 김현식(☎220-2483)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017년 9월 ~ 2020년 12월 31일
- 위 치 : 충청북도 영동군 용화면 조동리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(10만톤), 이설도로 L=330m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,100	3,000	1,000	100	-
시 도 비	4,100	3,000	1,000	100	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)
- '18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)

향후계획

- '20. 12. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수
※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

사업변경 내역

- '19. 12. 시행계획 변경(당초 40억 → 변경 41억)
※ 물가변동(E.S)에 따른 총사업비 증가

사업명	곤충종자보급센터 건립	담당자	곤충종자보급센터 김선국(020-5591)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 연중 균일하고 우량한 곤충종자 생산 및 보급
- 곤충 질병관리체계 구축으로 산업곤충 대량생산의 안정화

사업개요

- 사업위치 : 농업기술원(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46) 내
- 사업기간 : 2017년 5월 ~ 2019년 12월 (3년)
- 총사업비 : 50억원(국비50%, 도비50%)
- 사업규모 : 1967.43㎡(2층/ 연구동 1922.43, 창고 45)
- 사업내용 : 곤충연구·육종, 곤충사육·보급, 곤충품질 및 질병관리 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	2,640	2,360	-	-
국 비	2,500	1,440	1,060	-	-
시 도 비	2,500	1,200	1,300	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 곤충센터 세부운영계획서 제출(농림부) : '17. 7.
- 지방재정투자심사 완료 : '17. 8.
- 공유재산 심의 및 도의회 의결 : '17. 10.
- 실시설계 및 일상감사, 계약심사 완료 : '18. 3. ~ 5.
- 곤충종자보급센터 착공 및 준공 : '18. 7. ~ '19. 12.

향후계획

- 우량곤충 종자 생산·보급: 갈색거저리 등 3종/ '20년 ~
- 곤충질병·폐사율 저감을 위한 우량 곤충 육종: 폐사율 37% → 5%(목표)

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	4D융합소재산업화 지원센터 설치	담당자	산업육성과 최용선(☎220-8484)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오 융합소재 산업화 기반구축을 통한 융합소재 기반의 기능성 바이오 소재기술/제품개발 및 사업화지원

사업개요

- 기 간 : 2017년 4월 ~ 2021년 12월 (5년)
- 위 치 : 충북 증평군 대학로 61(한국교통대 증평캠퍼스 내)
- 규 모 : 센터 사무동 3,289㎡(1,000평), GMP 시설 1,326㎡(400평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,535백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,535	8,596	5,402	3,789	3,748
국 비	9,600	3,072	3,199	1,685	1,644
시도비(충북도)	3,300	1,600	600	550	550
시군구비(증평군)	3,700	2,000	600	550	550
민간자본	4,935	1,924	1,003	1,004	1004

추진상황(추진단계 및 진도 : 3차년도 65%)

- 바이오 융합소재 산업지원용 장비 40종 구축 완료(주사투과전자현미경 등)
- 센터 개소식 및 GMP 시설동 착공식 : 2019. 04.
- 의약 시제품 제조용 GMP* 시설동 준공(2019. 11월)

*GMP: Good Manufacturing Practice(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)

향후계획

- GMP시설동 활용 입주 기업 모집(2020. 10월 예정)
- 생물학적제제 완제 제조시스템 장비 반입 및 시운전(2020. 11월 예정)

사업변경 내역

- 당초 전용공간 면적 3,300㎡ → 변경 4,615㎡(GMP 시설동 1,326㎡추가)

사업명	종양이환 네트워크 연구센터 구축	담당자	바이오산업과 윤은정(5220-4523)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 오송첨복단지에 “종양이환 네트워크 연구센터“를 구축하여 신약개발 및 인력양성을 위한 전진 기지화
- 줄기세포·유전자 치료제 등의 바이오의약품 연구개발로 오송바이오밸리 브랜드 강화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 충북대학교 약학대학 오송캠퍼스(첨복단지내)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2024년(6년 6개월)
- 사업비 : 90.9억원(국비 65억, 도비 7억, 기타 18.9억)
- 주관 : 충북대학교 산학협력단(연구책임 충북대 약학대학 홍진태 교수)
- 사업내용 : 치매·암, 관절염·암 공존질환 분자타겟 발굴
분자타겟 대상으로 치료제 개발을 위한 전임상 연구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,090백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,090	2,240	1,370	1,370	4,110
국비	6,500	1,500	1,000	1,000	3,000
시도비	700	200	100	100	300
기타	1,890	540	270	270	810

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '17. 7. : 과학기술정보통신부 선도연구센터지원사업 선정(국비 65억원)
- '17. 9.~'18. 2. : 1차년도 사업 추진, 사업비 8.7억원
- '18. 3.~'19. 2. : 2차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원
- '19. 3.~'20. 2. : 3차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원
- '20. 3. : 4차년도 사업 협약 체결(도↔충북대학교산학협력단)

□ 향후계획

- '20. 3.~ '24. 2. : 4차년도~7차년도 사업 추진

사업명	에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	담당자	경제자유구역청 박홍순(0220-8346)
-----	--------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 청주 에어로폴리스 2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성
- 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년 ※변경추진 중(2018년~2022년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내
- 규 모 : 폐수처리 460m³/일(1단계 230m³/일, 2단계 230m³/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,200	200	-	357	6,643
국 비	5,000	100	-	250	4,650
시 도 비	2,200	100	-	107	1,993

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2016. 10. 폐수처리기본계획 승인
- 2018. 3. 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020. 10. 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 12. 공사 착공
- 2022. 12. 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음.

사업명	충청북도근로자종합복지관 이전신축	담당자	일자리정책과 정현남(☎220-3383)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 현 근로자종합복지관의 회의실, 사무실, 주차장 등 협소, 공간부족 및 교통 불편 등 해소를 위해 복지관을 신규 건립하여 근로자 편익증진 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 2월 ~ 2020년 12월
- 위 치 : 청주시 서원구 미평동 산 12-2 외 4필지
- 규 모 : 부지 3,469㎡, 건축 2,314㎡ / 지하 1층, 지상 4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,709백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,709	4,691	2,939	79	-
국 비	2,000	-	2,000	-	-
시 도 비	2,709	1,691	939	79	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '18. 4 : 신축부지 매입 완료
- '18. 5 : 위수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사)
- '19. 1 : 기본 및 실시설계착수
- '19. 12 : 설계공모 심의 및 설계용역 착수
- '19. 12 : 도 근로자종합복지관 공사 착공

향후계획

- 공사 준공 및 시설인수인계 : '20. 12.

사업명	천연물 제제 시생산시설 구축	담당자	화장품천연물과 김성은(☎220-4622)
-----	-----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 제천의 특화산업인 한방바이오산업의 고도화와 천연물산업 활성화를 위해 영세한 스타트업 및 중소기업의 시제품 생산 활동 지원
- 기 구축된 천연물 기반시설과 연계를 통해 7개 제형의 건강기능식품 시제품 생산 및 천연물산업 클러스터 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년)
- 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2
- 규 모 : 부지 5,700㎡, 건축 2,800㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 제제 시생산시설(GMP규격) 및 장비 구축, 시제품 생산 기업지원 및 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,600	-	-	3,900	11,700
국 비	6,000	-	-	1,500	4,500
시 도 비	4,000	-	-	900	3,100
시군구비	5,600	-	-	1,500	4,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '17. 4. : 천연물 원료제조 클러스터 타당성조사 용역
- '18. 9. : 천연물 종합단지 조성사업 타당성조사 용역
- '18. 10. : 사전절차(투자심사) 완료
- '19. 5. : 산업부, 2020 스마트특성화 기반구축사업 선정
- '19. 12. : 천연물 제제 시생산시설 개념설계

□ 향후계획

- '20. 5. ~ 7. : 건축 기본 및 실시설계
- '20. 8. : 건축공사 업체 선정 및 착공

사업명	도로관리사업소 신축	담당자	도로관리사업소 이기전(☎20-6022)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로관리사업소가 아파트 밀집지역에 위치, 각종 민원 우려와 작업 차량
진·출입에 어려움 발생
- 건물 노후(45년경과)로 시설 환경이 열악하고, 차량·장비 보관 장소 부족
으로 도로보수 및 제설작업 등 업무처리시간 지연

사업개요

- 기 간 : 2017년 7월 ~ 2022년 5월
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1 일원
- 규 모 : 부지면적 27,009㎡(도유지 20,404, 국유지 1,796, 사유지 4,809)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,000	1,399	6,940	190	4,471
시 도 비	13,000	1,399	6,940	190	4,471

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 사업소 이전 계획 방침 결정 : '17. 7.14.
- 공유재산관리계획 변경(도의회 승인) : '17. 9. 6.
- 도시계획시설(공공청사) 결정 및 고시 : '18.11. 9.
- 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : '19. 3.29.
- 실시설계용역 착수 : '19. 6. 24.
- 도시관리계획 시설(도로) 변경 수행 : '19. 8.27.

향후계획

- 도시관리계획 시설 결정(도로) 승인 고시 : '20. 6.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : '20. 11.
- 공사(토목, 건축, 부대공사) 준공 : '22. 6.

사업명	반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축	담당자	산업육성과 이예슬(☎220-8464)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북의 전략산업인 스마트 IT융합 부품의 고부가가치화를 위해 차세대 패키징 기술 기반의 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축
- 실장기술의 연구개발과 제조혁신을 통한 중소/중견기업의 글로벌 경쟁력 강화 및 부품의 융복합화 기술 고도화 실현으로 지역산업의 클러스터 활성화

사업개요

- 기 간 : 2018년 4월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2296-8번지
- 규 모 : 부지면적 4,151m² / 지하1,지상2층 / 연면적 3,816m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,650	4,505	9,443	6,404	9,298
국 비	9,650	865	2,003	3,164	3,618
시 도 비	6,000	1,100	2,200	1,000	1,700
시군구비	14,000	2,540	5,240	2,240	3,980

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 지역산업거점사업(지정공모사업) 응모(선정) : '18. 3월
- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 건축 착공 : '19. 4월
- 장비구축 심의 및 기업지원 추진 : '19. 5월
- 2차년도 장비구축 입고 및 설치 : '19. 12월

향후계획

- 반도체융합부품 실장기술 지원센터 준공 : '20. 3월
- 실장기술 지원센터 개소 : '20. 5월
- 장비활용, 애로기술지원, 인력양성 등 기업지원('20.5월), 3차년도 장비도입('20.12월)

사업변경 내역(해당 사항 없음)

사업명	소방본부 통합청사 이전신축	담당자	소방행정과 이다예(☎220-4833)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 분산된 소방종합상황실과 소방본부 3개과를 통합하여 신속한 재해대응, 지휘체계 일원화를 통한 재난대응 컨트롤타워 구축

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 청주밀레니엄타운(청주시 사천동 91-18 일원)
- 규 모 : 대지면적 3,500㎡, 지하1/지상3층 연면적 2,580㎡, 철근콘크리트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,500백만원(소방안전교부세 5,200, 도비 9,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,500	665	8,661	5,174	-
소 교 세	5,200	-	126	5,074	-
시 도 비	9,300	665	8,535	100	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 사업계획 수립 : 2018. 2월
- 중앙재정 투자심사 승인 : 2018. 4월
- 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 5월
- 건립 위탁 협약(충북개발공사) : 2018. 7월
- 설계용역 : 2019. 5월~ 2020. 5월

향후계획

- 건축 허가 : 2020. 5월
- 공사 착공 : 2020. 6월
- 공사 준공 : 2021. 6월

사업명	오송 바이오메디컬지구 진입도로 개설	담당자	경제자유구역청 박정록(020-8343)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 경제자유구역(오송 바이오메디컬지구) 기반시설 건설지원(도로개설)을 통해 경제자유구역 개발 및 외국인 투자활성화를 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 1월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 공북리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=2.39km, B=24~33.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,826백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	46,826	1,200	20,012	9,000	16,614
국 비	23,413	600	10,006	4,500	8,307
시 도 비	23,413	600	10,006	4,500	8,307

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '18. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '18. 3. : 노선 지정(시도6, 7호선)
- '19. 7. : 도로구역 결정
- '19.11. : 총사업비 조정(1차), 보상계획 공고
- '19.12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '19.12. : 토목공사 시행의뢰(조달청)

향후계획

- '20. 1.~ : 감정평가, 보상 추진
- '20. 3. : 공사 착공, 건설사업관리용역 착수

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : (당초) 47,144백만원 (변경) 46,826백만원(감318백만원)
- 사업기간 조정 : (당초) 2018~2020년 (변경) 2018~2022년(증2년)

사업명	2019충주세계무예마스터십 대회	담당자	체육진흥과 최동혁(8220-3894)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 인류 무형문화재인 무예(무술)를 전세계에 보급 및 전수
- 무예가 지닌 문화콘텐츠로서의 다양한 가능성 제시 및 유통기회 제공

사업결과

- 기 간 : 2019년 8월 30일 ~ 9월 6일(8일간)
- 위 치 : 충청북도 충주시 일원
- 규 모 : 선수 및 임원 107개국 4,109명
- 주요내용 : 경기대회, 국제회의 및 학술대회, 문화행사
- 주최/주관 : WMC, 충청북도, 충주시, 2019충주세계무예마스터십조직위

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000	3,983	11,017	-	-
국 비	4,500	500	4,000	-	-
시 도 비	5,250	2,483	2,767	-	-
시군구비	5,250	1,000	4,250	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : (100 %))

- 기획재정부 국제행사 승인 : ' 17. 11.
- 대회 개최일 확정 : ' 18. 2.
- 국제경기연맹총연합회(GAISF) 공식 후원 : ' 19. 3.
- 경기 종목 확정(20종목) : ' 19. 5.
- 경기운영, 홍보, 지원 분야 추진상황 점검 : ' 19. 7.
- 대회 운영 전반 최종 확인 : ' 19. 8.
- 2019충주세계무예마스터십 개최 : ' 19. 8.30~9.6.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	청주 에어로폴리스 2지구 (항공산업) 조성 (2단계)	담당자	경제자유구역청 문민규 (820-8344)
-----	----------------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치
- 중부내륙권 균형발전 촉진 및 지역 성장동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2020년 ※변경추진 중(2015년~2022년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동, 신안리 일원
- 규 모 : 321천m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 71,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	71,000	34,630	15,170	10,000	11,200
시 도 비	35,500	19,815	10,000	-	5,685
시군구비	35,500	14,815	5,170	10,000	5,515

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

- '13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 · 고시
- '16. 05. 18. 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인고시
- '19. 02. 11. 2지구 단지조성공사 착수
- '19. 12. 20. 개발계획변경(안) 산자부 승인 신청

향후계획

- '20. 05. 개발계획변경(안) 고시
- '20. 07. 산업단지 변경지정 승인
- '20. 08. 실시계획 변경
- '22. 12. 단지조성 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	진천 합목도로 확포장공사	담당자	도로과 조대형(☎220-4233)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 진천 산수·신척산업단지, 혁신도시 등으로 교통량 증가, 연계교통망 구축
- 주거지역 지방도 통과로 주민통행불편에 대한 해소 및 선형개선

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022월(5년)
- 위 치 : 진천군 덕산읍 합목리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B=21.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,000	500	4,500	500	1,500
시 도 비	7,000	500	4,500	500	1,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018. 12. 20. : 실시설계 준공
- 2019. 4. 12. : 도로구역 결정
- 2019. 6. 27. : 공사 착공(1차분)
- 2019. 11. 26. : 공사 착공(2차분)

향후계획

- 2021. 12. : 공사 준공

사업명	대울-증평IC 지방도 확포장공사	담당자	도로과 박종구(☎220-4225)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화
- 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2026월(9년)
- 위 치 : 청주시 청원구 북이면 대울리~오창읍 여천리(증평IC) 일원
- 규 모 : L=4.35km, B=18.5m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 75,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	75,600	1,600	1,800	2,500	69,700
시 도 비	75,600	1,600	1,800	2,500	69,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 9. 대울~증평IC 타당성 조사 완료
- 2018. 9. 대울~증평IC 타당성 평가 완료
- 2019. 2. 대울~증평IC 기본 및 실시설계 용역 착공

향후계획

- 2020. 12. 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 1. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	매화-동이 지방도 확포장공사(2공구)	담당자	도로과 최현국(☎220-4243)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간까지 잔연구간에 대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 위험 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리(지방도 501호선)
- 규 모 : L=0.80km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	500	2,000	1,000	5,500
시 도 비	9,000	500	2,000	1,000	5,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2018. 2 : 지방재정 투자심사 의뢰
- 2018. 11 : 중기지방재정계획(2018~2022) 심의 완료
- 2018. 10. ~ '19. 12. : 실시설계 완료
- 2019. 12. : 1차분 공사 착공

향후계획

- 2020. 11. : 1차분 준공 예정

사업명	충북 혁신도시 개방형 혁신 연구실(OpenLAB) 구축	담당자	신성장동력과 김현순(820-8422)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 혁신도시를 4차산업 혁명의 전진기지로 육성하기 위하여 4차산업 혁명(IOT, AI 등) 연구시설이 반드시 필요
- 혁신도시 이전공공기관을 연계 활용하여 우리도의 강점인 신재생에너지 및 바이오분야와 4차산업을 상호 융합하여 특화된 4차산업을 중점 육성

사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위치 : 충북 진천군 덕산면 두촌리 3165(충북혁신도시 內)
- 규모 : 지상2층, 지하1층, 건축면적 3,126㎡(945평), 부지면적 5,779㎡(1,748평)
- 주요시설 : 3D프린터실, 데이터센터실, 창업·교육공간 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,731백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,731	5,070	4,947	6,205	5,509
국비	10,240	2,200	1,240	2,300	4,500
시도비	4,182	432	1,750	1,800	200
시군구비	5,853	2,103	1,750	1,800	200
민간자본	1,456	335	207	305	609

추진상황(추진단계 및 진도 : 46.1 %)

- 차세대융합기술혁신센터 건립 추진(공정률 33.66%, 20.5.8. 기준)
- 오픈랩 인프라 장비 구축(3종 6대)
- 기업지원 : 스마트헬스케어, 스마트에너지 분야 등 기업지원
- 네트워크 : 오픈랩 활성화 위원회 운영, 컨소시엄 교류회 운영 등
- 중장기 선도R&D 수행(스마트 가스안전관리, 세포조직 영상분석 플랫폼)

향후계획

- 차세대융합기술센터 건축 준공('20. 10월 예정), 오픈랩 장비구축(3년차)
- 중장기 선도R&D 2건 수행, 기업지원 75건
- 공공기관연계 협의체 운영 등 네트워크 운영

사업변경 내역(해당시)

- 산업부 혁신도시 공공기관연계 육성사업 추가 지역 선정에 따른 국비 감액(49.6억)
- 우수 사업 선정에 따른 국비 증액(2억)

구분	당초	1차 변경	2차 변경	증감
국비	15,000	10,040	10,240	△4,760
지방비(도비)	4,182	4,182	4,182	-
지방비(군비)	7,517	5,853	5,853	△1,664
민간부담금	1,969	1,313	1,456	△513
합계	28,668	21,388	21,731	△6,937

사업명	장애인회관 건립	담당자	노인장애인과 김명진(☎220-3073)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인단체의 오랜 염원인 회관 건립 추진으로 숙원 해소 및 함께하는 도정 실현 ※ 민선6기 공약사업

사업개요

- 기 간 : 2018년 5월 ~ 2021년 9월
- 위 치 : 청주밀레니엄타운 내(청주시 청원구 사천동91-18일원)
- 규 모 : 부지 3,300㎡, 건축연면적 2,740㎡(지하1층, 지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800	2,400	6,700	-	700
시 도 비	9,800	2,400	6,700	-	700

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 회관 건축 위수탁 협약(도↔충북개발공사) : '19. 4.
- 회관 설계공모 및 선정 : '19. 8~11
- 기본 및 실시설계 용역 : '19. 12~ '20. 6.

향후계획

- 건축설계용역 최종보고회 : '20. 6.
- 공사 발주 및 착공 : '20. 8 ~ '21. 9.
- 장애인회관 운영조례 제정 : '20. 9 ~ 12.
- 장애인회관 건립 준공 : '20. 9.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	바이오의약생산센터 완제의약품 생산시설 건립	담당자	바이오산업과 송광복(0220-4532)
-----	----------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 완제의약품 시설 구축 및 원료의약품 시설 인프라 고도화
- 현재 바이오의약생산센터는 원료의약품 원액 제조 시설만 보유하고 있어 원액의 무균충전, 포장을 위한 완제의약품 제조 시설이 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 오송첨단의료산업진흥재단
- 규 모 : 부지면적 2,640m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000	7,625	12,375	-	-
국 비	14,000	7,000	7,000	-	-
시 도 비	1,250	625	625	-	-
시군구비	1,250	-	1,250	-	-
민간자본	3,500	-	3,500	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 민자 투자계약 체결 : '18. 2. ~ '18. 6.
- 개념설계 : '18. 3. ~ '18. 6.
- 실시설계 실시 : '18. 9. ~ '18. 11.
- 장비 발주 : '18. 6.
- 건축공사 준공 및 밸리데이션 : '19. 1. ~ '19. 12.

사업명	융합바이오세라믹테크노베이터 구축	담당자	화장품천연물과 김병철(8220-4612)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 생산 신뢰성 시설 부족에 따라 신융합바이오 제품 개발 한계 직면
- 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술융합화를 통한 사업 다변화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 645번지
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 반제품 생산, 공인 평가지원, 기업 입주공간 제공 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,192	-	5,500	2,400	12,292
국 비	10,096	-	50	2,000	8,046
시 도 비	5,048	-	2,725	200	2,123
시군구비	5,048	-	2,725	200	2,123

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '18. 5. : 기본계획수립 및 타당성 검토
- '18. 9. : 도·청주시·한국세라믹기술원 MOU 체결
- '18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인
- '19. 4. : 부지매입(도·청주시 50% 지분)
- '19. 12. : 건축 실시설계 완료

향후계획

- '20. 7. : 건축 착공
- '23. 12. : 건축 준공 및 장비구축(60종) 완료

사업명	충주의료원 병동증축 및 응급실 보강	담당자	보건정책과 이주형(8220-3152)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족
 - * '17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6%
 - * 입원환자수 '14(101천명)→'17(106천명), 병상가동율 '14(92%)→'17(97%)
- 충북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역 거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공
- 응급실 환자분류소, 선별진료실 등 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 위 치 : 충북 충주시 안림로 239-50
- 규 모 : 면적 2,913.89㎡(병동 2,851.89㎡, 응급실 62㎡)
- 주요내용 : 호스피스 및 재활병동 증축 및 응급실 개보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,350	-	2,150	4,200	-
국 비	3,175	-	1,075	2,100	-
시 도 비	3,175	-	1,075	2,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 응급실 개보수 완료('19.12.)
- 재활 및 호스피스 병동 증축사업 실시설계 중

□ 향후계획

- '20. 7. ~ 8. : 실시설계 심의(조달청)
- '20. 9. ~ 10. : 공사입찰 및 계약
- '20. 9. ~ 10. : 사업기간 연장 변경 신청(복지부) ※ '21년까지 1년 연장
- '20. 11. ~ '21. 8. : 착공 및 준공

사업명	청남대 임시정부 역사교육관 건립	담당자	시설과 민병범(☎220-6421)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청남대에 대한민국 임시정부 수반(대통령, 국무령, 주석)의 활동상황을 담은 기록화·사진·자료 등을 전시하여 행정수반 역할 재조명과 역사교육의 장으로 활용하고자 임시정부 역사교육관 건립 추진

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 청남대 일원
- 규 모 : 대지면적 8,000㎡, 지하1층/ 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원(국비 30억, 도비 50억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	-	-	3,000	5,000
국 비	3,000	-	-	3,000	-
시 도 비	5,000	-	-	-	5,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 9. 특교세 30억 교부 및 지방비 50억 등 총 80억 사업비 확보

향후계획

- 2020. 1. ~ 5. 공공건축심의위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 추진
- 2020. 6. ~ 10 임시정부 역사교육관 건립 실시설계 용역 완료
- 2020. 11. ~ 22. 3. 임시정부 역사교육관 건립 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	신촌-오산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김재남(☎220-4234)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시에서 시공 중인 청주역-옥산교 구간 확포장 공사('19년 완료예정)와 연계하여 지방도 구간 확장 필요
- 4차로 확장 시행으로 청주역에서 옥산하이패스 나들목, 국사·옥산산업단지 이용객에게 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년(4년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동~옥산면 오산리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=0.4km, B=18.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	500	4,500	500	500
시 도 비	6,000	500	4,500	500	500

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018. 1. ~ 2018. 10. : 실시설계용역 추진
- 2018. 12. 18. : 투자심사 완료
- 2019. 3. 20. : 공사 착공(1차분)
- 2019. 11. 27. : 공사 착공(2차분)

향후계획

- 2021. 12. : 공사 준공

사업명	충북도립대학교 학생생활관 건립	담당자	충북도립대학교 김성대(820-5352)
-----	------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 학생들의 통학불편 해소 및 낮은 수용률과 열악한 학숙환경(4인1실)을 개선함으로써 학생들의 학업성취도를 제고하고 대학의 대외적 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 충북 옥천군 옥천읍 금구리 40외 2필지(대학 운동장 부지)
- 규 모 : 건축 연면적 14,471㎡(지하 1층 ~ 지상 12층)
 - 기숙시설 4,876㎡(420명수용 210실(2인 1실), 1실당 23㎡(약 7평))
 - 부대시설 3,200㎡(관리시설, 지원시설, 편의시설, 학습시설, 회의시설 등)
 - 공용시설 6,395㎡(전기·통신실, 발전기실, 로비, 계단·복도, 지하주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	43,000	-	400	4,800	37,800
시 도 비	43,000	-	400	4,800	37,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 추진 : '18. 3.
- 건립 기본계획 수립 및 부지선정, 공유재산 심의 의결 : '18. 9.
- 공유재산관리계획 충청북도의회 승인 : '18. 10.
- 충청북도 중기지방재정계획 반영, 건립부지 옥천군 제공 및 군의회 승인 : '18. 12.
- 생활관 건립 위·수탁 협약체결(충북개발공사) : '19. 9.
- 생활관 건립 설계공모 공고(조달청) : '19. 12.
- 생활관 건립 설계공모 업체 선정 : '20. 2.

□ 향후계획

- 설계 및 건축허가 : '20. 5. ~ 9.
- 설계도서 검토 및 공사발주 : '20. 10. ~ 11.
- 착공 및 공사추진 : '20. 12. ~ 22. 12.
- 준공 : '22. 12.

사업명	청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	담당자	바이오산단지원과 김학성 (☎220-4675)
-----	---------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역 특화산업 집중 육성

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2023년
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원
- 규 모
 - 단지조성 : 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)
 - 건축공사 : 연면적 40,176㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 169,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	169,800	26,000	45,600	4,000	94,200
국 비	4,000	-	4,000	-	-
시 도 비	75,000	16,000	17,800	4,000	37,200
시군구비	50,000	10,000	23,800	0	16,200
기 타	40,800	-	-	-	40,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 전시관 건립 기본계획 수립 : '15. 3.
- 충청북도·청주시 공동추진 협약 체결 : '17. 3.
- 전시산업발전협의회 협의 완료(산자부) : '17. 8.
- 지방재정 투자심사 완료 : '18. 6.
- 오송생명과학단지 산업단지계획 변경 고시(국토교통부) : '18. 11.
- 전시관 건축설계공모 공고 : '19. 6.
- 토지 및 지장물 보상 추진 : '19. 4.
- 전시관 기본설계 착수 : '19. 10.

향후계획

- 단지조성공사 착공 : '20. 1.
- 전시관 건축공사 착공 : '20. 12.
- 공사 준공 및 개관 : '23. 12.

사업명	금왕-삼성 지방도 확포장공사	담당자	도로과 조대형(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도로망 구축과 사고 예방을 위해 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 구간(L=8.1km)에 대하여 4차로 확·포장이 시급한 실정임
- 중부고속도로 삼성하이패스IC 개통과 금왕, 삼성지역 기업체 입주가 증가하고 있어 교통정체가 상습 발생하는 등 4차로 확장이 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2028년(11년)
- 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=8.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 119,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	119,200	-	2,000	1,000	116,200
시 도 비	119,200	-	2,000	1,000	116,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 1. 3. : 타당성 조사 결과 통보
- 2019. 3. 4. : 투자심사 완료
- 2019. 8. 26. : 타당성 평가 및 기본설계 용역 착수

향후계획

- 2020. 12. : 타당성 평가 및 기본설계 완료

사업명	황석-월굴 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김태수(☎220-4242)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 충주댐 건설로 이설된 비포장 도로구간에 2차로 지방도를 신설함으로써 지역주민들의 교통불편 고충 해소 및 충주댐~청풍호반을 아우르는 관광도로 구축

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~2025년(6년)
- 위 치 : 제천시 청풍면 황석리~금성명 월굴리(지방도 532호)
- 규 모 : L=5.9km, B=10.0m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	23,600	-	3,700	2,000	17,900
시 도 비	23,600	-	3,700	2,000	17,900

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 2019. 1. 지방재정 투자심사 의뢰
- 2019. 3. 지방재정 투자심사 완료
- 2019. 4. 일상감사 및 계약심사
- 2019. 5. 실시설계용역 시행
- 2019. 8. 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020. 8. 실시설계용역 준공
- 2020. 9. 보상 및 공사 시행

사업명	지산-호정 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤종범(☎220-4226)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2024년(6년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 지산리~호정리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=2.6km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	26,000	-	3,500	2,000	20,500
시 도 비	26,000	-	3,500	2,000	20,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 7. 지산-호정 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2020. 10. 실시설계 용역 준공
- 2020. 11. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	탑평-가흥 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤종범(☎220-4226)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 중부내륙 고속도로와 충주기업도시를 연결하는 구간으로 도로폭이 협소하고 중차량 통행이 많은 지역으로 사고 우려 등 시설개량이 필요
- 충주고구려 천문과학관, 중원고구려비 전시관 등 중원역사 문화지구와 연계 하여 교통량 증가에 따른 접근성 향상 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 충주시 중앙탑면 용전리~가흥리(지방도 599호선)
- 규 모 : L=6.4km, B=10.0m(2차로 개량)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,700	-	2,100	3,000	12,600
시 도 비	17,700	-	2,100	3,000	12,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 5. 탑평-가흥 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2020. 10. 실시설계 용역 준공
- 2020. 11. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	자율자동차 지역테스트베드 구축	담당자	산업육성과 이종의(☎220-8472)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 성장성이 큰 미래차 산업에 대한 사업재편 기술지원 및 핵심부품 기술 고도화 육성으로 지역 수송기계 첨단소재 부품산업 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 위 치 : 충북대 오창캠퍼스 내
- 규 모 : 83,096m² 자율자동차테스트베드

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,500	-	18,000	7,800	3,700
국 비	8,800	-	500	5,800	2,500
시 도 비	1,600	-	1,000	1,000	600
시군구비	1,600	-	1,000	1,000	600
민간자본	17,500	-	17,500	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 국토부, 충북도, 청주시, 충북대학 테스트베드 구축 협약체결('19. 4월)
- 충북도, 충북대에 보조금 교부(국비 5억원, 설계비)('19. 6월)
- 충북도·청주시·충북대, 건축부지 용도변경 등 행정절차 실시('19.4월~7월)
- 충북대, 테스트베드 설계사업 실시('19.7월~11월)

향후계획

- 충북대, 테스트베드 시설공사 공고 및 선정('20.6월~7월)
- 충북도·청주시·충북대, 테스트베드 건축허가 등 ('20.8월~9월)
- 충북대, 테스트베드 시설공사 준공('21.8월~9월)

사업변경 내역(해당 사항 없음)

사업명	소프트웨어 미래채움	담당자	신성장동력과 임철수(☎220-8434)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명시대 미래 SW일자리 대비 SW역량을 갖춘 인력 양성
- 지속적이고 효율적인 SW교육 지원이 가능한 SW교육 환경 구축
- 도내 SW교육 생태계 조성을 통한 SW교육기회 평등화

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 대농로 99(소프트웨어 미래채움 충북센터)
- 규 모 : 1,204.36㎡
- 내 용 : SW미래채움센터 구축 및 운영, SW교육 강사 양성 및 채용, SW교육

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,000	-	2,800	2,100	2,100
국 비	3,500	-	1,400	1,050	1,050
시 도 비	1,050	-	420	315	315
시군구비	2,450	-	980	735	735

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '19. 04 : 2019년(1차년도) 사업 협약체결
- '19. 06 ~ 08 : SW교육 강사 양성 교육 및 채용(100명)
- '19. 09 : 소프트웨어 미래채움 충북센터 개소(1개소)
- '19. 08 ~ '20. 02 : 맞춤형 SW교육 진행(75개 기관 169건, 3,266명)
- '20. 03 : 2차년도 사업추진 계획 수립

향후계획

- '20. 06 : 2차 년도 SW교육 강사 양성 교육 및 찾아가는 SW교육 시행
- '21. 01 ~ 12 : 3차 년도 사업 수행

사업명	2019 솔라·H ₂ 페스티벌	담당자	에너지과 류화엽(☎220-3272)
-----	-----------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 태양광에 대한 도민의 이해를 증진시키고 “태양의 땅 충북” 이미지 확산 전파
- 태양광에 대한 이해증진 및 최신기술 정보교류 등을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 9월26일 ~ 9월28일 (3일간, 연례반복)
- 위 치 : 충북혁신도시(진천 친환경에너지타운)
- 규 모 : 40,604명 방문
- 내 용 : 홍보관·미래관·수소관·기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,456백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,456	3,007	769	840	840
시 도 비	3,975	2,226	549	600	600
시군구비	1,098	398	220	240	240
기 타	383	383	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 솔라 페스티벌 : '12.9.14. ~ 9.16, 청주첨단문화산업단지, 20,230명
- 제2회 솔라 페스티벌 : '13.9.13. ~ 9.15, 청주올림픽기념 국민생활관, 25,000명
- 제3회 솔라 페스티벌 : '14.9.18. ~ 9.20, 청주체육관, 25,250명
- 제4회 솔라 페스티벌 : '15.9.3. ~ 9.5, 청주첨단문화산업단지, 27,000명
- 제5회 솔라 페스티벌 : '16.10.13. ~ 10.15, 청주대 석우문화체육관, 30,153명
- 제6회 솔라 페스티벌 : '17.9.28. ~ 9.30, 진천 친환경에너지타운, 33,210명
- 제7회 솔라 페스티벌 : '18.9.13. ~ 9.15, 진천 친환경에너지타운, 38,493명
- 제8회 솔라 페스티벌 : '19.9.26. ~ 9.28, 진천 친환경에너지타운, 40,604명

향후계획

- 2020년도 제9회 솔라 페스티벌 개최
 - '20.9.24. ~ 9.26, 청주대 석우문화체육관, 40,000명
 - 홍보관·미래관·수소관·기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등

사업명	세포치료제 상용화지원시스템 구축	담당자	바이오산업과 조은숙(8220-4514)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 오송 지역을 중심으로 국내 세포치료제 분야 중소·벤처기업이 집적화 되어 있어 제품 상용화를 지원하기 위한 기반시설 구축이 시급한 실정
- 중소·벤처기업에 대한 세포치료제 연구개발 및 상용화 지원시스템 구축을 통해 글로벌 세포치료제 강소기업 육성

□ 사업개요

- 사업위치 : 충북C&V센터 기업연구관 內
- 사업기간 : 2019년 5월 ~ 2022년12월
- 운영기관 : 충북테크노파크(바이오센터)
- 총사업비 : 13,000,000천원(국비 8,000,000 도비 3,065,000 시비 1,935,000)
- 사업내용 : 세포치료제 연구개발 및 시제품 제작 GMP시설 구축, 배양기술 및 제조표준서 구축, 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,000	-	2,580	4,373	6,047
국비	8,000	-	1,450	2,873	3,677
시도비	3,065	-	1,130	750	1,185
시군구비	1,935	-	-	750	1,185

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019년 지역산업거점기관지원사업 수요조사(산업부) : '18. 1.
- 2019년 지역산업거점기관지원사업 최종 선정 : '19. 5.
- 사업 참여기관 협약 체결 : '19. 7.
- 클린룸 설계('19.9.~12.) → 클린룸 설계별건 업체 조달 및 선정('20.3.~4.)
→ 클린룸 설계완료('20.4.~6.) → 시공업체 조달공고 및 선정('20.6.~7.) → 클린룸 시공('20.8.~12.) → 클린룸 완공('20.12.)

사업명	창주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	담당자	보건정책과 이주형(☎220-3152)
-----	-------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 검진수요 대비 現검진센터(본관) 노후 및 공간 협소
 - ※ 의료원 검진인원 : '15년 85,450명 → '18년 114,140명, 34%증가
- 장애인이 불편 없이 검진을 받을 수 있는 장애친화형 검진환경 조성
 - 비장애인에 비해 검진률이 낮아 질환 조기발견 어려움
 - ※ '16년 일반검진 수검률(전국) : 비장애인 74.1%, 장애인 64.8%(△9.3%)
- 종사자 주거환경 개선, 전문 의료인력 확보 및 응급상황 신속 대처

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년)
- 위 치 : 충북 청주시 흥덕로 48
- 규 모 : 면적 4,781.04㎡(증축 4,199.42㎡, 개보수 581.62㎡)
- 주요내용
 - 장애친화형 검진센터 증축 및 기존 검진센터 개보수
 - 의사 및 간호사 기숙사 증축(의사 10실, 간호사 20실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	-	-	3,000	7,000
국 비	5,000	-	-	1,500	3,500
시 도 비	5,000	-	-	1,500	3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 설계용역 원가심사 완료, 건축설계 공모 완료
- 설계용역 중('20. 5. ~)

□ 향후계획

- '20. 7. ~ 12. : 설계 완료
- '20. 11. ~ 12. : 건축협의
- '20. 1. ~ 2. : 시공 및 감리업체 계약
- '20. 2. ~ 12. : 착공 및 준공

사업명	수송기계부품 전자파센터 구축	담당자	산업육성과 이종의(☎220-8472)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수송기계 첨단 소재부품 산업지원 인프라 확충 및 고도화를 통한 수송기계 소재 첨단부품산업 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 1256(충주기업도시일원)
- 규 모 : 부지 23,828㎡, 건축 3,155.7㎡ (지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,500	-	-	12,989	15,511
국 비	10,000	-	-	4,000	6,000
도 비	6,650	-	-	2,360	4,290
시 비	10,450	-	-	6,160	4,290
민간자본	1,400	-	-	469	931

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 국토부, 자율차 공모사업 지자체 선정 발표 : '19. 4. 11.
- 지역테스트베드 구축 지방재정투자심사 : '19. 5. ~ 6.
- 지역테스트베드 구축협의회 및 자문단 구성 : '19. 6. ~
- 부지 측량(sj데이터), 토양검사(나노지오이엔씨) 추진 : '19. 11. 15.
- 실시설계 계약(10.29) 및 착수보고(11.29) : 다산컨설팅트(토목,건축)
- 지역테스트베드 중간점검 보고(도, 시, 대학) : '20. 3. 6.

향후계획

- 지역테스트베드 실시설계 국토부 검토내용 보완회의 : '20. 5월말
- 국토부 검토사항 보완 및 시설공사 착공 : '20. 7월.

사업변경 내역(해당 사항 없음)

사업명	충주 조동도로 개량공사	담당자	도로과 임종윤(☎220-4235)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동량대교와 연계하여 충주 제1~5산업단지 및 용탄농공단지, 동충주산업단지 접근성 증대에 따른 지역개발 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 충주시 동량면 조동리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.53km, B=12.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,000	-	500	2,500	8,000
시 도 비	11,000	-	500	2,500	8,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 5. 21. : 충청북도 도로건설관리계획 수립 용역 착수(18개월)
- 2019. 10. 22. : 투자심사 완료
- 2019. 10. 31. : 일상감사 완료
- 2019. 11. 1. : 계약심사 완료
- 2019. 12. 16. : 실시설계 용역 계약 ※ 착수 '19. 12. 17.
- 2019. 12. 27. : 측량 용역 착수

향후계획

- 2020. 12. : 실시설계 완료

사업명	현암-지산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김경섭(☎220-4224)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대
- 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 현암리~지산리 일원(지방도 512호선)
- 규 모 : L=3.06km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,800	-	1,000	3,000	25,800
시 도 비	29,800	-	1,000	3,000	25,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 12. 현암-지산 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2020. 12. 실시설계 용역 준공
- 2021. 1. 공사 착공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	조령산자연휴양림 보완사업	담당자	산림환경연구소 임지은(820-6202)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 휴양림 내 노후시설 개축 및 기반, 편의시설 보완 등을 통해 안전하고 쾌적한 휴양환경 제공
- 다양한 휴양수요 반영을 통해 다시 찾고 싶은 휴양림 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 12월(1년)
- 위 치 : 괴산군 연풍면 원풍리 산1-1
- 규 모 : 3종(노후시설 15동 개축, 기반시설 보완, 편의시설 확충)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500	-	-	4,500	-
국 비	2,250	-	-	2,250	-
시 도 비	2,250	-	-	2,250	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 보완사업 계획 수립 : '19. 12. ~ '20. 1.
- 실시설계용역 추진(인·허가 서류 작성 포함) : '20. 2. 5. ~ 4. 24.
- 인·허가 및 계약심사 완료, 공사 계약의뢰 : '20. 4. ~ 5.
- 공사 착공 : '20. 6.

향후계획

- 사업 완료 및 추가사업 실시 : '20. 12.

사업명	생활밀착형 국민체육센터 건립	담당자	대응예방과 구백서(☎220-4928)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세월호 및 헝가리 참사 이후 정부차원의 생존수영의 필요성 자각
- 충청권(충북·충남·대전·세종) 생존수영·체험교육 전담기관 全無

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 청주시 상당구 월오동 161번지 일원
- 규 모 : 부지 9,759㎡, 연면적 3,760㎡ (지하1층/지상2층, 1개동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원(국비 3,000, 도비 10,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,000	-	-	5,300	7,700
국 비	3,000	-	-	2,000	1,000
시 도 비	10,000	-	-	3,300	6,700

추진상황(추진단계 : 공공건축 사업계획 사전검토 신청 中)

- 충북재난안전체험 복합타운 조성 계획 수립 : 2019. 6월
- 생활체육시설 확충 공모 신청(문체부) : 2019. 9월
- 제3차 정기 지방재정영향평가 심사(적정) : 2019. 9월
- 충청북도 지방재정 투자심사(조건부 승인) : 2019. 10월
- 공유재산관리계획(도의회) : 2019. 10월

향후계획

- 공공건축물 건립 사전검토 신청(공공건축지원센터) : 2020. 3월
- 건축 설계 공모 : 2020. 7월
- 기본 및 실시설계 : 2020. 10월
- 공사착공 : 2021. 6월
- 완공 및 개관 : 2022. 10월

사업명	충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	담당자	경제기업과 서정환(☎220-3214)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북 규제자유특구사업의 원활한 추진으로 특구 지정 성과의 조기실현 도모
- 무선 가스용품의 개발 및 실증, 상용화를 통해 무선 제품의 신규시장 창출 및 지역의 혁신성장에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 8월9일 ~ 2021년 8월8일(2년)
- 위 치 : 충북혁신도시 및 오창산단일원(134,297.4㎡)
- 규 모 : 규제자유특구 1개 사업(관련규제 1건)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,633백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,633	-	5,352	10,287	5,994
국 비	12,127	-	2,911	5,775	3,441
시 도 비	4,211.5	-	1,086.8	1,952	1,173
시군구비	4,211.5	-	1,086.7	1,952	1,173
민간자본	1,083	-	268	608	207

추진상황(추진단계 및 진도 : 1차년도 완료, 35%)

- '충북 스마트안전제어 규제자유특구' 지정 : '19. 7월
- 중소벤처기업부, 규제자유특구지정 고시 : '19. 8. 8.
- 2019년 자체운영성과평가보고서 제출 : '20. 3. 31.
- 2019년 운영성과평가결과 통보(보통) : '20. 5. 12.

향후계획

- '20. 6. 중소벤처기업부 규제자유특구추진단장 주재 통합 현장점검 실시
- '20. 9. 충북 스마트안전제어 2차년도 실증 착수
- '20. 12. 2020년 운영성과평가보고서 제출

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	반도체산업 박람회	담당자	산업육성과 안태항(☎220-8462)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시스템반도체 세계적 클러스터 구축 충북 비전 확산
- 반도체 산업에 대한 도민 이해도 및 참여 증진 계기 마련
- B2B와 B2C를 결합한 충북형 반도체 컨벤션의 기틀 확립

사업개요

- 기 간 : 2020년 9월23일 ~ 9월25일, 3일간
- 위 치 : 문화제조창·동부창고 일원
- 규 모 : 기업체 80개社, 바이어 200명, 관람객 3만명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,300	-	-	1,300	-
시 도 비	1,300	-	-	1,300	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 반도체산업 박람회 사업 검토 보고(2019. 11.)
- 반도체산업 박람회 콘텐츠 연구용역(2019.12.2.~/충북연구원)

향후계획

- 반도체산업 박람회 콘텐츠 연구용역 종료(2020.2.29.)
- 반도체산업 박람회 기본계획보고/협약체결/실무추진위원회 구성 및 추진
- 반도체산업 박람회 개최(2020.9.23.~9.25.)

사업변경 내역(해당시)

- 반도체산업 박람회 미개최 결정
 - 사유 : 코로나19의 세계적 대유행으로 국내외 기업과 바이어 유치 어렵고, 기업 긴축경영상 불참으로 박람회 효과 저조 예상

사업명	충북국제무예액션영화제	담당자	체육진흥과 장갑열(☎220-3865)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통무술 택견의 탄생지이자 「세계무예의 중심지」 충북의 영상문화사업 기반 구축을 위해 국내 최초로 ‘무예·액션’ 특성화한 영화제 개최

사업결과

- 기 간 : 2019년 8월 29일 ~ 9월2일, 5일간
- 장 소 : 충주세계무술공원, 청주CGV(서문점)
- 주 최 : 충북문화재단
- 주 관 : 충북국제무예액션영화제 운영위원회
- 후 원 : 문화체육관광부, 충청북도
- 목표인원 : 5,000명(개폐회식 1,500명, 영화관람객3,500명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,700	-	-	1,400	1,300
국 비	500	-	-	500	-
시 도 비	1,300	-	-	900	400
시군구비	900	-	-	-	900

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 수행기관 공모 및 선정 ' 19. 3월
- 운영위원회 조직구성 및 운영위원 위촉 ' 19. 4월
- 상영작 확보 등 종합사업계획 수립 ' 19. 5~7월
- 상영작 및 초청 게스트 확정(초청, 의전, 수송 등) '19. 8월
- 충북국제무예액션영화제 개최 '19 8. 29 ~ 9.

향후계획

- 2020국제무예영화제 개최 : 2020. 09.11.~9.15.

사업명	충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	담당자	바이오산업과 송강호(6220-4522)
-----	-------------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 글로벌 표준에 대비한 바이오헬스 분야 빅데이터는 바이오헬스·케어 산업 전 영역에 잠재적 활용 가치가 높고 응용 가능 분야도 매우 다양
- 바이오헬스 산업의 지속가능한 생태계 구축을 우리도가 선도
 - 기업의 다양한 수요에 대응할 수 있는 바이오헬스분야 빅데이터 구축과 수요 대응형 바이오헬스분야 데이터 수집 플랫폼 구축이 시급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 사업량 : 충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축 1식
- 사업비 : 45억원(도비 100%)
- 주관 : 충북대학교병원
- 사업내용 : 진료·유전체 정보수집, 빅데이터 활용시스템 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원 단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500	-	-	1,000	3,500
시도비	4,500	-	-	1,000	3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 추진 계획 수립 : '20. 1. ~ '20. 3.
- 1차년도 사업비 교부 및 사업 추진 : '20. 4. ~

□ 향후계획

- 2차년도 사업추진 : '21. 1. ~ '21. 12.
- 3차년도 사업추진 : '22. 1. ~ '22. 12.

10-2. 지방채 발행사업

- ☐ 우리 충청북도에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 충청북도에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디컬 센터(주)	60,700	29,656	4,624	4,624	56,716	'12.4.7 ~ '32.4.6

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과 이주형(8220-3152)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 총사업비 : 60,700백만원
- 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
- 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

재정부담 현황

- 계약조건: '12. 4. 7~ '32. 4. 6 (20년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	95,620	34,280	4,624	4,624	52,092
국 비	47,810	17,140	2,312	2,312	26,046
시 도 비	47,810	17,140	2,312	2,312	26,046
시군구비					
기 타					

추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영중 (2012. 4 ~ 현재)

향후계획

- 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행

사업변경 내역(해당시)

- 변경내역 없음