

30. 충청북도 콘텐츠 기업육성센터 건립

주관부서	문화예술산업과	과장	김은영(☎3810)	문화산업팀장	박경애(☎3821)
				담당자	김지희(☎3823)
신규 / 계속	입기내 / 입기후	예산 / 비예산	사업주체	시도	

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 청원구 정상동 1-2 일원(밀레니엄타운내 3개 필지)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업규모 : 충청북도 콘텐츠 기업육성센터 건립 1식(지하1층, 지상 5층)
* 부지면적 3,185㎡, 건축연면적 3,960㎡
- 총사업비 : 176억원(국비48 / 지방비128)
- 사업내용 : 콘텐츠 기업유치 인프라 조성 및 기업육성 프로그램 운영

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	176	-	120	56	-	-	-	-	102	-	102	-	-	-	-	-
국비	48	-	48	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-
도비	128	-	72	56	-	-	-	-	72	-	72	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 건립기본계획 수립 : '22. 2.
 - 건축사전절차 이행(공유재산심의, 지방재정투자심사) : '22. 3.
 - 도비 편성, 기본 및 실시설계 용역 추진 : '22. 4. ~ 12.

○ 추진실적

- 건립기본계획 수립 : '22. 2.
- 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인 : '22. 2. ~ 3.
- 사업세부계획심의회* 수감 및 국비 1차 교부(30억원) : '22. 5. ~ 6.
* 한국콘텐츠진흥원 주관 → 도, 충북과학기술혁신원
- 공공건축 사업계획 사전검토 추진 : '22. 8. ~ 9.
- 부지 구입 완료 : '22. 10.
- 공공건축 심의위원회 개최 : '22. 11.
- 공유재산관리계획 변경 승인 : '22. 11.
- 설계 공모 실시 : '22. 12. ~ '23. 2.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '23. 3. ~ '23. 8.
- 부지조성 및 건축공사 : '23. 8. ~

○ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 : '23. 3. ~

□ 문제점 및 대책

- 국내·외 요인에 따른 물가상승으로 건축단가 지속 상승
- 특화시설·장비 부족으로 콘텐츠기업 육성 전 단계 효율적 지원 어려움
- 사업비 54억원(건축비 44억원 + 자산취득비 10억원) 증액 필요

□ 향후 계획

- 부지 조성 및 건축 공사 : '23. 8. ~ '24. 6.
- 센터 개소 : '24년 하반기

□ 기대효과

- 충청북도 콘텐츠기업육성센터를 중심으로 향후 미래산업을 선도할 충북형 특화콘텐츠를 발굴하여 콘텐츠 산업발전 계기 마련
- 글로벌 강소기업 육성, 청년 일자리 창출 등과 연계한 충북의 콘텐츠 생태계 조성